



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2021

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Proyecto ampliación del sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia Santiago. Acueducto Cienfuegos (1era. y 2da. Etapa)	\$ 1,712,280,412.38	11/2/2015	95.5%	96.0%	96.5%	96.8%	97.0%	97.5%	98.5%	98.8%	99.0%	99.0%	99.0%		Ejecutada Etapa 1. Etapa 2 en pruebas finales

Nota: La ejecución de la Etapa 1 concluyó en Junio 2020.
Se inició la ejecución de la Etapa 2, posterior a la Etapa 1 y consistente en la recepción, instalación y automatización de equipos. Empresa contratista se encuentra en la PTAP realizando los ajustes de automatización y control de los procesos.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. José Luis Abreu Jáquez
Enc. Depro. Formulación y Vinculación de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

