



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2022

| PROYECTO   | MONTO PRESUPUESTADO (RD\$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO  | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS                |
|--|----------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------------|
| Proyecto ampliación del sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia Santiago. Acueducto Cienfuegos (1era. y 2da. Etapa) | \$ 1,712,280,412.38        | 2/11/2015            | 99.0% | 99.0%   | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0%  | 99.0%      | 99.0%   |           |           | En proceso de cierre. |

**Nota:** La ejecución de la Etapa 1 concluyó en Junio 2020.

Se inició la ejecución de la Etapa 2, posterior a la Etapa 1 y consistente en la recepción, instalación y automatización de equipos. Empresa contratista se encuentra en la PTAP realizando los ajustes de automatización y control de los procesos.

**Para más información contactarnos en:**

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abreu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado ppr:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales

