



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2023

| PROYECTO | MONTO PRESUPUESTADO (RD\$) | FECHA INICIO DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS |
|--|----------------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---|
| Construcción de Línea AR Calles Anexas a Calle Camino Real, Calle SN23, Calle SN13, Calle SN11 (Parte 1) y Construcción de Línea de Aguas Residual, Las Carmelitas (Parte 2) | \$ 10,336,406.48 | 26/6/2023 | | | | | | | 33.2% | 33.2% | 33.20% | 60.0% | | | EN ESPERA DE PAGO DE CUBICACION PARCIAL |

Para más información contactamos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Asistente Dir. Programas y Proyectos; Enc. Depto. Estructuración de Proyectos
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

