



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2021

Proyecto	Monto presupuestado RDS	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción caseta para MCC y Rehabilitación sub- estación eléctrica toma de López.	\$108.695.519,47	28/05/2020	97,5%	98,5%	99,00%	99,50%	99,50%								En ejecución

Nota: La adquisición de equipos de bombeo para la Toma de López contempla el suministro, supervisión proveedor, capacitación.

Para más información contactarnos en:


Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje,
Santiago. -apartado postal 51000

Preparado por:


Ing. Masael Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos

Aprobado por:


Ing. Luis Guevara
Director Programas y Proyectos Especiales

