



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2022

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Reconstrucción muro de gaviones en EBAR La Otra Banda	\$ 664,980.54	1/2/2022		0.0%	20.0%	100.0%									En ejecución

**Para más información contactarnos en:**

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. José Luis Abréu Jáquez  
Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas  
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.  
Director Programas y Proyectos Especiales

