




CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN


CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2022

| PROYECTO                                      | MONTO<br>PRESUPUESTADO<br>(RD\$) | FECHA INICIO<br>DE OBRA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | STATUS                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Construcción tubería agua potable Villa María | \$ 23,395,408.76                 | 8/4/2022                |       |         |       | 2.0%  | 5.0% |       |       |        |            |         |           |           | En espera de llegada de tuberías para iniciar los trabajos. |

**Para más información contactarnos en:**  
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:  
  
Ing. José Luis Apréu Jáquez  
Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:  
  
Ing. Saúl Vargas  
Director de Ingeniería

Aprobado por:  
  
Ing. Luis E. Guevara A.  
Director Programas y Proyectos Especiales

