



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2022

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción tanque de agua potable La Zurza	\$ 186,538,204.64	27/1/2022	0.0%	2.0%	2.0%	2.0%	5.0%	5.0%	15.0%						Obra en ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar
Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abreu Jaquez
Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

