



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción de 14 Registros de Inspección en Santiago	\$ 7,432,299.29	10/10/2021	45.0%	45.0%	46.0%	46.0%	48.0%	50.0%							EN PROCESO DE EJECUCION REGISTRO NO. 7

NOTA: ESTA OBRA CONSTA DE LA CONSTRUCCION DE VARIOS REGISTROS DE LOS CUALES SE HAN CONSTRUIDOS 6 EJECUTADOS AL 100% Y UNO EN PROCESO DE TERMINACION, ADEMAS DE OTROS QUE AUN NO SE DEFINE SU UBICACIÓN

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abréu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

