



# CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2019

Proyecto	Monto Presupuestado RD\$	Fecha inicio de obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Contrucción de Tubería de Agua Potable, Barrio La Isleta (Etapa II), La Herradura, Santiago.	RD\$ 185,069.35	10/31/2019											97,00%		En Ejecución

Preparado por:

*Amalia Jáquez*  
Amalia Jáquez

Asistente (pasante) de Dirección de Programas  
y Proyectos Especiales

Aprobado por:

*Ing. Samuel Peguero*  
Ing. Samuel Peguero  
Director de Ingeniería y  
Proyecto



Para más información contactarnos en:

Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: AV. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal 51000