

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCION DE INGENIERIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
2DO TRIMESTRE 2022



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

El avance de los proyectos durante el 2do. trimestre del año 2022 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

PROYECTOS EN EJECUCION												
Proyecto	% de Avance 1er. Trimestre	Monto Enero – Marzo 2021	Estatus 1er. Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Monto Abril – Junio 2021	Estatus 2do. Trimestre	% de Avance 3er. Trimestre	Monto Julio – Septiembre 2021	Estatus 3er. Trimestre	% de Avance 4to. Trimestre	Monto Octubre – Diciembre 2021	Estatus 4to Trimestre
Proyecto ampliación del sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia Santiago. Acueducto Cienfuegos (1era. y 2da. Etapa)	99%	0.00	En ejecución, pruebas finales Módulo I. En ejecución Etapa II. Instalación y automatización de equipos	99%	0.00	En fase culminación.						
Rehabilitación Planta de Tratamiento de Agua Potable La Noriega II	2%	47,516,680.96	Obra iniciada y avance entregado.	5%	0.00	Obra en ejecución.						
Construcción redes de distribución agua potable Distrito Municipal La Canela	60%	6,392,795.84	Obra ejecución en	79%	\$8,343,016.64	Obra en ejecución.						
Construcción colector Av. 27 de Febrero	50%	0.00	Obra ejecución en	66%	\$45,043,320.07	Obra en ejecución.						



Construcción colector Villas del Norte	2%	10,973,456.48	Obra en ejecución. Tuberías serán recibidas en 3era. semana de abril.	2%	\$1,940,996.92	Corte en calle realizado; a la espera Tuberías y Campamento Equipado						
Construcción tanque de agua potable La Zurza	2%	37,307,640.93	Obra en ejecución	5%	\$24,958,859.07	Se terminó construcción Caseta materiales; estamos a la espera de solución material de relleno para iniciar fundación.						
Reparación de filtraciones en tanque Tamboril	2%	5,244,385.24	Obra en ejecución	5%	\$4,726,955.50	En ejecución						
Rehabilitación sifones aguas residuales	0	0.00	Próximo a Iniciar	40%	\$4,197,957.99	Actualmente se trabaja en tres sifones. A						
Rehabilitación EBAR Don Pedro	0	0.00	Próximo a iniciar	14%	\$9,006,472.34	En ejecución. A						
Construcción EBAR Los Alamos	0	0.00	Próximo a iniciar	12%	\$2,747,199.23	En ejecución. A						
Construcción de Tubería de Aguas Residuales Alma Rosa, Santiago	71.1%	5,363,547.66	Obra en ejecución	97%	\$6,069,801.10	En proceso de cubicación final						



Construcción de Tubería de Aguas Residuales de 8" Villa Sorangel, Santiago	63.5%	2,868,032.19	Obra ejecución	en	100%	0.00	En proceso de cubicación final						
Construcción de Tubería de Agua Potable de 8" Pekín, Santiago	97.2%	0.00	Obra ejecución	en	97%	\$886,485.17	En proceso de cubicación final						
Construcción Tubería de 4" Agua Potable Calle Manolo Tavares Justo, San José de las Matas	93.5%	0.00	Obra ejecución	en	93.5%	0.00	En culminación, pruebas hidrostáticas.						
Construcción de Tubería de Agua Potable de 12" Av. Penetración, Los Reyes, Santiago	96.1%	0.00	Obra ejecución	en	97%	0.00	En proceso de pruebas hidrostáticas.						
Sustitución de Redes de Agua Potable Los Jardines, Santiago	45.2%	1,277,129.62	Obra ejecución	en	57%	\$2,710,579.87	En proceso de asfalto de reposición.						
Construcción de 14 Registros de Inspección en Santiago	31.3%	0.00	Obra ejecución	en	31.3%	\$1,650,972.85	En proceso de ejecución.						
Rehabilitación Estación de Bombeo San José de las Matas	35%	0.00	Obra ejecución	en	40%	0.00	En ejecución						



Rehabilitación Estación de Bombeo Los Cerros de Gurabo	98%	0.00	Obra ejecución en	98%	0.00	Fase terminación						
Rehabilitación Estación de Bombeo Yagüita de Pastor	98%	0.00	Obra ejecución en	98%	0.00	Fase terminación						
Rehabilitación Estación de Bombeo La Ceibita	10%	0.00	Obra ejecución en	50%	0.00	Base construida, en instalación						
Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González I	90%	0.00	Obra ejecución en	95%	0.00	En fase de culminación						
Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González II	90%	0.00	Obra ejecución en	95%	0.00	En fase de culminación						
Construcción sistema de alcantarillado sanitario Urb. Don José, La Barranquita, Santiago (ETAPA I)	18.9%	0.00	Obra ejecución en	100%	\$4,659,909.92	En espera de pago Cub. I						
Reconstrucción muro de gaviones en EBAR La Otra Banda	20%	0.00	Obra ejecución en	100%	0.00	En cub. I						
Construcción alcantarillado sanitario, Urb. Don José, La Barranquita (Etapa II)	52%	0.00	Obra ejecución en	100%	\$7,184,333.47	En proceso reposición de asfalto.						



Construcción de verja en malla ciclónica p/válvula de ø8". Av. Olímpica	100%	0.00	Obra finalizada	100%	0.00	En proceso de cubicación final.						
Solución aguas residuales, sectores Los Peralta y Los Rieles, Canca La Piedra, Tamboril	47.2%	0.00	Obra ejecución en	100%	\$8,752,953.11	En proceso de cubicación final.						
Construcción tubería de ø16" en HF, Av. Circunvalación, Autopsita Joaquín Balaguer	0%	0.00	Obra ejecución en	21%	\$9,764,163.40	En ejecución						
Construcción tubería aguas residuales, Calle Mamá Tingó, Zamarrilla	33.5%	0.00	Obra ejecución en	85%	\$4,168,751.61	En ejecución						
Construcción tubería agua potable, Calle Quisqueya, Barrio Francisco del Rosario Sánchez	30%	0.00	Obra ejecución en	85%	\$1,112,773.29	En cubicación 2						
Construcción de Registro en H.A. para tubería de 16", Av. Estrella Sadhalá, frente a Farmacia Daris	100%	0.00	Obra finalizada	100%	\$298,978.34	Ejecutado.						



Construcción línea aguas residuales en 8" PVC en Residencial Don Francisco, Tamboril	100%	0.00	Obra finalizada	100%	\$6,485,551.39	En proceso de formulación de adendum						
Rehabilitación techo en el taller mecánico, Planta Nibaje, CORAASAN	95%	0.00	Obra ejecución en	100%	\$1,635,557.88	Ejecutado.						
Construcción línea agua potable de 12" SDR21, Villa María	0%	0.00	Próximo a iniciar	8.26%	\$4,100,282.23	En ejecución.						

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar


Asistente Dirección Programas y Proyectos Especiales



Ing. José Luis Abreu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:



Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales



Ing. Saúl Vargas

Director Ingeniería

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

