

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCION DE INGENIERIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
4TO TRIMESTRE 2022



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN**

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

El avance de los proyectos durante el 4to. trimestre del año 2022 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

PROYECTOS EN EJECUCION												
Proyecto	% de Avance 1er. Trimestre	Monto Enero – Marzo 2022	Estatus 1er. Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Monto Abril – Junio 2022	Estatus 2do. Trimestre	% de Avance 3er. Trimestre	Monto Julio – Septiembre 2022	Estatus 3er. Trimestre	% de Avance 4to. Trimestre	Monto Octubre – Diciembre 2022	Estatus 4to Trimestre
Proyecto ampliación del sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia Santiago. Acueducto Cienfuegos (1era. y 2da. Etapa)	99%	0.00	En ejecución, pruebas finales Módulo I. En ejecución Etapa II. Instalación y automatización de equipos	99%	0.00	En fase culminación.	99%	\$1,254,043.47	En fase culminación.	99%	0.00	En fase culminación
Rehabilitación Planta de Tratamiento de Agua Potable La Noriega II	2%	47,516,680.96	Obra iniciada y avance entregado.	5%	0.00	Obra en ejecución.	40%	0.00	Obra en ejecución.	50%	\$163,762,600.10	Obra en ejecución
Construcción redes de distribución agua potable Distrito Municipal La Canela	60%	6,392,795.84	Obra en ejecución	79%	\$8,343,016.64	Obra en ejecución.	84%	\$9,529,420.62	Obra en ejecución.	90%	\$4,728,597.67	Obra en ejecución
Construcción colector Av. 27 de Febrero	50%	0.00	Obra en ejecución	66%	\$45,043,320.07	Obra en ejecución.	84%	\$17,360,425.10	Obra en ejecución.	100%	\$35,004,373.10	Obra en fase de culminación.



Construcción colector Villas del Norte	2%	10,973,456.48	Obra en ejecución. Tuberías serán recibidas en 3era. semana de abril.	2%	\$1,940,996.92	Corte en calle realizado; a la espera Tuberías y Campamento Equipado	24%	\$12,177,225.63	Obra en ejecución.	40%	0.00	Obra en ejecución
Construcción tanque de agua potable La Zurza	2%	37,307,640.93	Obra en ejecución	5%	\$24,958,859.07	Se terminó construcción Caseta materiales; estamos a la espera de solución material de relleno para iniciar fundación.	19%	0.00	Obra en ejecución.	27%	\$26,879,597.40	Obra en ejecución
Reparación de filtraciones en tanque Tamboril	2%	5,244,385.24	Obra en ejecución	5%	\$4,726,955.50	En ejecución	100%	\$15,197,713.94	Obra en fase de culminación.	100%	0.00	Obra en fase de culminación.
Rehabilitación sifones aguas residuales	0	0.00	Próximo a Iniciar	40%	\$4,197,957.99	Actualmente se trabaja en tres sifones. A	70%	\$12,166,247.35	Obra en ejecución.	89%	\$4,403,596.66	Obra en ejecución
Rehabilitación EBAR Don Pedro	0	0.00	Próximo a iniciar	14%	\$9,006,472.34	En ejecución. A	60%	0.00	Obra en ejecución.	67%	\$4,714,027.23	Obra en ejecución
Construcción EBAR Los Alamos	0	0.00	Próximo a iniciar	12%	\$2,747,199.23	En ejecución. A	27%	\$3,276,036.91	Obra en ejecución.	65%	0.00	Obra en ejecución
Construcción de Tubería de Aguas Residuales Alma Rosa, Santiago	71.1%	5,363,547.66	Obra en ejecución	97%	\$6,069,801.10	En proceso de cubicación final	100%	\$1,514,362.73	Obra en fase de culminación.	100%	0.00	Obra en proceso de cierre



Construcción de Tubería de Aguas Residuales de 8" Villa Sorangel, Santiago	63.5%	2,868,032.19	Obra en ejecución	100%	0.00	En proceso de cubicación final	100%	\$3,049,546.14	Obra en fase de culminación	100%	\$354,487.50	Obra en proceso de cierre
Construcción de Tubería de Agua Potable de 8" Pekín, Santiago	97.2%	0.00	Obra en ejecución	97%	\$886,485.17	En proceso de cubicación final	100%	\$454,911.15	Obra en fase de culminación	100%	0.00	Culminado
Construcción Tubería de 4" Agua Potable Calle Manolo Tavares Justo, San José de las Matas	93.5%	0.00	Obra en ejecución	93.5%	0.00	En culminación, pruebas hidrostáticas.	93.5%	0.00	Obra en ejecución.	93.5%	0.00	Obra en ejecución
Construcción de Tubería de Agua Potable de 12" Av. Penetración, Los Reyes, Santiago	96.1%	0.00	Obra en ejecución	97%	0.00	En proceso de pruebas hidrostáticas.	98%	0.00	Obra en fase de culminación	100%	0.00	Obra en proceso de cierre
Sustitución de Redes de Agua Potable Los Jardines, Santiago	45.2%	1,277,129.62	Obra en ejecución	57%	\$2,710,579.87	En proceso de asfalto de reposición.	57.1%	\$1,907,920.29	Obra en ejecución.	57.10	0.00	Obra en ejecución
Construcción de 14 Registros de Inspección en Santiago	31.3%	0.00	Obra en ejecución	31.3%	\$1,650,972.85	En proceso de ejecución.	43%	0.00	Obra en ejecución.	43.0%	0.00	Obra en ejecución
Rehabilitación Estación de Bombeo San José de las Matas	35%	0.00	Obra en ejecución	40%	0.00	En ejecución	40%	\$1,372,112.01	Obra en ejecución.	40%	0.00	Obra en ejecución
Rehabilitación Estación de Bombeo Los Cerros de Gurabo	98%	0.00	Obra en ejecución	98%	0.00	Fase terminación	98%	0.00	Fase terminación	98%	0.00	Fase terminación



Rehabilitación Estación de Bombeo Yagüita de Pastor	98%	0.00	Obra en ejecución	98%	0.00	Fase terminación	98%	0.00	Fase terminación	98%	0.00	Fase terminación
Rehabilitación Estación de Bombeo La Ceibita	10%	0.00	Obra en ejecución	50%	0.00	Base construida, en instalación	98%	0.00	Fase terminación	98%	0.00	Fase terminación
Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González I	90%	0.00	Obra en ejecución	95%	0.00	En fase de culminación	98%	0.00	Fase terminación	98%	0.00	Fase terminación
Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González II	90%	0.00	Obra en ejecución	95%	0.00	En fase de culminación	98%	0.00	Fase terminación	98%	0.00	Fase terminación
Construcción sistema de alcantarillado sanitario Urb. Don José, La Barranquita, Santiago (ETAPA I)	18.9%	0.00	Obra en ejecución	100%	\$4,659,909.92	En espera de pago Cub. 1	100%	2,240,503.47	Fase terminación	100%	0.00	Obra en proceso de cierre
Construcción alcantarillado sanitario, Urb. Don José, La Barranquita (Etapa II)	52%	0.00	Obra en ejecución	100%	\$7,184,333.47	En proceso reposición de asfalto.	100%	0.00	Fase terminación	110%	0.00	Obra en proceso de cierre
Solución aguas residuales, sectores Los Peralta y Los Rieles, Canca La Piedra, Tamboril	47.2%	0.00	Obra en ejecución	100%	\$8,752,953.11	En proceso de cubicación final.	100%	0.00	Ejecutada	-	-	-
Construcción tubería de 16" en HF, Av Circunvalación Autopsita Joaquín Balaguer	0%	0.00	Obra en ejecución	21%	\$9,764,163.40	En ejecución	21%	0.00	Obra en ejecución	26%	0.00	Obra en ejecución



Construcción tubería aguas residuales, Calle Mamá Tingó, Zamarrilla	33.5%	0.00	Obra en ejecución	85%	\$4,168,751.61	En ejecución	96%	\$9,376,100.25	Obra en ejecución	100%	\$2,812,300.45	Obra en proceso de cierre
Construcción tubería agua potable, Calle Quisqueya, Barrio Francisco del Rosario Sánchez	30%	0.00	Obra en ejecución	85%	\$1,112,773.29	En cubicación 2	98%	\$1,189,608.72	En fase de culminación	100%	\$557,623.33	Culminado
Construcción línea agua potable de 12" SDR21, Villa María	0%	0.00	Próximo a iniciar	8.26%	\$4,100,282.23	En ejecución.	98.6%	\$10,385,528.34	Obra en ejecución	98.6%	\$8,757,113.69	Obra en ejecución
Construcción tubería de impulsión tanque La Barranquita-UASD	0%	0.00	-	5%	-	En ejecución	15%	\$11,120,045.45	Obra en ejecución	40%	0.00	Obra en ejecución
Construcción EBAR Don Nicolás	0%	0.00	-	5%	-	En ejecución	27%	7,720,998.71	Obra en ejecución	70%	0.00	Obra en ejecución
Construcción línea de agua potable Cienfuegos, Microsector 1	0%	0.00	-	0%	0.00	-	23%	4,678,863.08	Obra en ejecución	45%	0.00	Obra en ejecución
Colocación de Tubería de 8" y 12" PVC de AP, Calle El Canal, Cienfuegos	0%	0.00	-	0%	0.00	-	10%	4,836,024.34	Obra en ejecución	70%	\$5,005,290.25	Obra en ejecución
Colocación de Tubería de 24" y 30" H.D Colector A.R., Ave. 30 Caballeros, Cienfuegos	0%	0.00	-	0%	0.00	-	0%	0.00	-	38%	\$39,955,405.58	Obra en ejecución



Reparación de aceras, contenes y badenes, Bote de material inservible, Villa Maria.	0%	0.00	-	0%	0.00	-	0%	0.00	-	90%	\$6,615,987.65	Obra en ejecución
Incremento de altura en Registros y sellado de tapas, Santiago	0%	0.00	-	0%	0.00	-	0%	0.00	-	47%	\$2,602,607.67	Obra en ejecución

Preparado por:



Lic. Elaine Aybar


Asistente Dirección Programas y Proyectos Especiales



Ing. José Luis Abreu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:



Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales



Ing. Saúl Vargas

Director Ingeniería

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

