



**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO**  
**(CORAASAN)**

**Dirección de Ingeniería y Proyectos**

**Reporte de Seguimiento de Proyectos.**  
**Segundo Trimestre 2019**

## Reporte de Seguimiento de proyectos.

El detalle del avance de los proyectos durante 2do trimestre del año 2019 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

Proyecto	Porcentaje de avance 1er trimestre	Estatus 1er trimestre	Monto Enero - Marzo 2019	Porcentaje de avance 2do trimestre	Estatus 2do trimestre	Monto Abril-Junio 2019
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, División GS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	0,00%	0%	-	\$ -	En ejecución, etapa inicial	\$ -
Adecuación de la Oficina para el Equipo de Proyectos para PROMESAPS	0,00%	0%	-	\$ -	En ejecución, etapa inicial	\$ -
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote II	0,00%	0%	-	\$ -	En ejecución, etapa inicial	\$ -
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote I	0,00%	0%	-	\$ -	En ejecución, etapa inicial	\$ 1.009.541,28
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote IV	0,00%	19%	-	\$ -	En ejecución, trabajando en la colocación de tubería	\$ 990.863,28
Construcción de Alcantarillado Sanitario sector Villa Verde, lado izquierdo lote III	0,00%	50%	-	\$ -	En ejecución, trabajando en la colocación de tubería	\$ 499.909,81
Sustitución de Alcantarillado tramo paralelo Arroyo Bambú, Urb. Thomén	100,00%	100%	Ejecutado	\$ -	Cubicación final	\$ 900.650,02
Construcción de tubería de Agua Potable, Calle Chantini desde Av. Rafael Vidal hasta Carretera Duarte	30%	90%	En ejecución	\$ 4.185.188,09	En ejecución	\$ 5.703.119,16
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo I Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	30%	38%	En ejecución la recepción materiales	\$ -	En ejecución la recepción materiales	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo II Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	75%	80%	En ejecución, a iniciar proceso de asfaltado	\$ 24.141.529,74	En ejecución, a iniciar proceso de asfaltado	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Lote I Planta Potabilizadora de Filtración Rápida, Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela	12%	40%	En ejecución, armado y vaciado de muros tanques	\$ -	En ejecución, armado y vaciado de muros tanques	\$ 16.426.087,48
Construcción desvío de tubería agua residual, Av. Hatuey calle J, Los Reyes	100%	100%	Ejecutado	\$ -	Cubicación final	\$ 828.030,57
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	65%	80%	En ejecución, construcción edificación Estación	\$ 5.686.627,95	En ejecución, construcción edificación Estación	\$ -
Instalación Tubería y Accesorios en Gurabo.	93%	96%	En ejecución, trabajando los empalmes	\$ -	En ejecución, trabajando los empalmes	\$ 13.849.353,97
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	87%	87%	En ejecución, en preparación para las pruebas	\$ -	En ejecución, en preparación para las pruebas	\$ 739.384,93

Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	25%	30%	En ejecución, trabajando en movimiento de tierra	\$ -	En ejecución, trabajando en movimiento de tierra	\$ 1.766.967,10
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	65%	70%	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ -	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ 1.743.723,51
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey I	40%	41%	En ejecución, colocación de tuberías	\$ -	En ejecución, colocación de tuberías	\$ -
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	70%	90%	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ 3.480.408,11	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ -
Construcción de Tanque de Almacenamiento macrosector Gurabo	95%	100%	En ejecución, en espera realización de pruebas y empalmes	\$ -	En ejecución, se instaló la válvula de altitud	\$ 166.598,67
Instalación de Tuberías y accesorios, Yapur Dumit.	80%	80%	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ 66.575,87	En ejecución, iniciado proceso de asfaltado	\$ -
Construcción del Colector de Aguas Residuales en la Zona Este, Tramo Los Laureles Aut. Duarte, Santiago	48%	50%	En ejecución, continúa colocación de tuberías	\$ 14.703.418,47	En ejecución, continúa colocación de tuberías	\$ 18.679.071,07
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos.	72.5%	84%	En ejecución, en terminación obra civil	\$ 137.000.000,00	En ejecución, en terminación obra civil y en espera equipos	\$ 267.392.413,81
Construcción Muro de Gaviones Tamboril	100%	100%	En ejecución, trabajando cubicación final	\$ 3.793.957,30	Cubicación final	\$ -
Construcción Edificio de un (1) nivel, Oficina periférica Cienfuegos	100%	100%	Ejecutado	\$ 3.396.375,91	Cubicación final	\$ -
Construcción Tubería Agua Residual Residencial Sahara Etapa II	100%	100%	Ejecutado	\$ 814.770,40	Cubicación final	\$ -
Reforzamiento laboratorio Planta de Tratamiento Aguas Residuales Rafev II y III.	100%	100%	Ejecutado	\$ 1.117.489,12	Cubicación final	\$ -
Remodelación de la Oficina Periférica Bella Vista, Santiago	60%	96%	Ejecutado	\$ 660.550,27	Cubicación final	\$ 644.329,35
Instalación Tubería P.V.C. etapa 1	100%	100%	En ejecución, trabajando cubicación final	\$ 2.631.800,32	En ejecución, trabajando cubicación final	\$ -
Construcción de Línea de Agua Potable para conformación de macrosectores (Lotes 1,2 y 3)	89%	89%	En ejecución, trabajando en la colocación de asfalto	\$ 2.031.325,47	En ejecución, trabajando en la colocación de asfalto	\$ -

Preparado por:  
  
 Ing. Massiel Mejía L.  
 Asist. Director Ingeniería



Aprobado por:  
  
 Ing. Fidel Rivas  
 Director de Ingeniería y Proyectos