



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción EBAR Villa Magisterial	\$ 31.685.368,85	7/26/2023	95,0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:  
Tel: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santa Coordinador Ingeniería y Proyectos

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu

Coordinador Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuccia  
Director Ingeniería y Proyectos






CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Diseño y Construcción de la Estación de Bombeo de Don Jaime - Cienfuegos	\$ 43,590,764.62	8/1/2023	98.0%												En Ejecución


Para más información contactamos en:  
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santa Coordinación Ingeniería y Proyectos

Preparado por:

  
Ing. Jose Luis Abreu

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbuccion  
Director Ingeniería y Proyectos





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Rehabilitación Estación de Bombeo San José de las Matas	\$ 3,309,505.78	20/10/2021	40.0%												EN ESPERA DE UN PERMISO POR PARTE DE MEDIO AMBIENTE

Para más información contactarnos en:  
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Jose Luis Abreu  
Coordinador Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuccia  
Director Ingeniería y Proyec





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción tubería AP Calles Anexas a Calle Camino Real, Calle SN23, Calle SN13, Calle SN11 Pontezuela Tamboril, (Parte 1) y Construcción Tubería A.P. Calle 12, Comunidad Sabaneta, Las Palomas, Santiago	\$ 3,134,394.91	11/27/2023	50.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuccia  
Director Ingeniería y Proyectos





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción de Sistema en planta la Noriega II (Construcción de Sistema PARTE A y Construcción de Línea para sistema PARTE B)	\$ 45,147,430.75	3/7/2024	80.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuccia  
Director Ingeniería y Proyectos





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Mejoramiento del Sistema de Recolecto de Agua Cerro Hermoso	\$ 70.136.486.70	18/03/2025	80.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

  
Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Mejoramiento Alc. Sanitario en Ensache Libertad	\$ 54.205.131.29	22/10/2024	75.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

  
Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbuca  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Colector Hoya del Cairmito	\$ 107,899,048.80	4/12/2023	70.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN  
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Proyecto EBAR AV. La Piña Los Ciruelitos	\$ 109,168.114.00	1/9/2025	25.0%												Obra en Ejecucion

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
EBAR Gurabo y Buena Vista	\$ 71.028.866,07	No ha Iniciado	0,0%												Obra no ha iniciado

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuca  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Proyecto Solucion Agua Residuales Calle Suaper Jonhson, Don Pedro	\$ 6.395.705.40	10/12/2024	95.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

  
Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN


CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
AP. Punal LOTE: D Línea de Distribucion 16 y 12 PVC	\$ 172.893.304,03	12/12/2023	95.0%												En Ejecución

Para más información contactamos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

  
Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Proy.





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construir A.P Puñal, Lote: B Tanque Regulador Puñal	\$ 212.526.582,09	1/9/2025	10,0%												Obra en Ejecucion

Para más información contactarnos en:  
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuca  
Director Ingeniería y Pro





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Diseño y Construcción Tanque Almacenamiento la banraquita.	\$ 79.694.427.20	11/11/2024	10.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuca  
Director Ingeniería y Pro



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN  
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcion Linea de Impulsion Villa Hortencia La Herradura	\$ 71,626,182.75	6/12/2023	80.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:  
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuco  
Director Ingeniería y Pro



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN  
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Rehabilitación Toma de Pastor	\$ 249.298.113,47	29/12/2023	50,0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:  
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucci  
Director Ingeniería y Pro



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN  
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago, Apartado postal 51000



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Proyectos A.P. Puñal Lote A: Construcción de estación de Bombeo y Línea de Impulsión 24 HD	\$ 370,205,231.15	8/9/2026	25.0%												En Ejecución

Para más información contactamos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

  
Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Proy.



0





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
A.P Puñal Lote C: Construccion Linea de Distribucion de 24 PVC	\$ 269.448.137,23	1103/2024	85.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuco  
Director Ingeniería y Pro





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Rehabilitación Noriega I de PTA -Equipamiento	\$ 470.332.013.36	30/06/2022	100.0%												Obra Terminada

Para más información contactarnos en:  
Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

sar Carbuca  
Director Ingeniería y Pro



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN  
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago, Apartado postal 51000



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Proyectos Rehabilitación de PTA La Noriega I - Obra Civil	\$ 778,197.68	14/09/2023	100.0%												Obra Terminada

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuca  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Mejoramiento Planta Fisica La Noriega I	\$ 51.278.854.81	7/30/2024	60.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Neison Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuc  
Director Ingeniería y Pro





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN


CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Proyectos Const. Redes A.P , Santiago Oeste Etapa 2	\$ 75,925,400.04	20/02/2025	80.0%												Obra en Ejecucion

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

  
Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbuca  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Rehabilitación Tanque Tierra Alta	\$ 33.387.935,08	19/10/2023	75.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

  
Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

  
Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Proy,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcion Linea A.P Comunidad Villa Rosa II, Cienfuegos	\$ 9,559,566.19	28/11/2024	25.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago, Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN  
Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Línea A.P Calle Santa Rosa Tetello Vargas, Pekín Santiago	\$ 15,758,250.38	18/11/2024	75.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje,  
Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construccion de Registro para Reductora de de Presion y Medidores de Caudal, Santiago.	\$ 7,432,299.29	10/1/2021	52.0%												En Ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)  
URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,





CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS  
2026

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Línea A.P Comunidad Palo Quemado, Carretera Turística, Santiago.	\$ 5,684,138.55	8/9/2025	60.0%												Obra en Ejecucion

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730  
Correo: contacto@coraasan.gob.do  
URL: www.coraasan.gob.do  
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Jose Luis Abreu  
Coordinador Dirección Ingeniería y Proyectos

Ing. Nelson Acosta  
Enc. Ejecutor de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbucc  
Director Ingeniería y Pro,

