

DIRECCIÓN INGENIERÍA Y PROYECTOS

REPORTE DE PRESUPUESTO

2do. TRIMESTRE 2026



Pte. Olímpica, Bella Vista													
Rehab. 11 Casetas de Pozos	\$9.634.008,23	0.00	0.00	0.00									
Equipamiento Estaciones de Bombeo	\$58.604.068,18	0.00	0.00	0.00	\$2.873,623.28								
Diseño y Construcción Redes AP, Sgto. Oeste	\$235.761.877,55	0.00	0.00	0.00									
Rehabilitación Toma De Pastor	\$249.298.113,47	0.00	0.00	0.00									
Colector AR, Villa María, Enlace Norte (Etapa II)	\$89.478.175,79	0.00	0.00	0.00									
Rehabilitación Tramo Colector 24" Av. Imbert Con 27 de febrero	\$9.761.468,11	0.00	0.00	0.00									
Construcción línea de distribución de 24" PVC, Puñal	\$269.448,137.22	0.00	0.00	0.00		\$47,804,571.04							
Construcción de Estación de Bombeo y línea de impulsión 24"HD, Puñal	\$370,205,231.15	0.00	0.00	0.00		\$76,919,412.21							

Construcción de Tanque de Almacenamiento Regulador de Presión Puñal-Zona Sureste de Santiago	\$212,526,582.09	0.00	0.00	0.00									
Construcción línea de distribución de 16" y 12"PVC, Puñal	\$172,893.304.02	0.00	0.00	0.00		\$50,506,939.91							
Construcción Línea Aguas Residuales, Barrio Ensanche La Fe, Etapa I, Cienfuegos, Santiago.	\$7.000.005,54	0.00	0.00	0.00									
Mejoramiento de alcantarillado sanitario ensanche libertad	\$54,205,131.29	0.00	0.00	0.00									
Mejoramiento de la planta física de la planta de tratamiento o la noriega I	\$51,278,854.81	0.00	0.00	0.00			\$18,214,220.13						

Rehabilitación de espacio para procesos institucionales : acondicionamiento de terreno en periférica de licey, lote 1	\$4,991,530.65	0.00	0.00	0.00	.								
Construcción de sistema de tubería A.P en Calle santa Rosa, Tételo Vargas, Eliza Grullon, Numero 14, Numero 6.	\$15,758,250.38	0.00	0.00	0.00									
Construcción Línea de Aguas Residuales, sector Villa Sorangel, Matanza	\$2,664,492.70	0.00	0.00	0.00									
Rehabilitación Tanque de almacenamiento y regulador agua potable la trinitaria	\$65,400,189.35	0.00	0.00	0.000	.								

n de línea de agua residuales en la comunidad de San Martín, Santiago Obra 2: solución alcantarillado en calle 24 los Cruelitos													
Construcción de alcantarillado sanitario, calle 20, los Pérez, Gurabo Santiago (parte 1) y construcción de línea de agua residuales en los Hernández, Tamboril Santiago (parte 2)	\$4,748,820.94	0.00	0.00	0.00									
Construcción colector la Rosaleda, Tavera y la lotería, Santiago	\$165,078,323.37	0.00	0.00	0.00		\$17,565,844.36							

Construcción Agua residuales Calle Colmado Frank / Ramón	\$6,395,705.40	0.0	0.00	0.00									
Construcción A.R Callejón de los Santos Pontezuela al medio.	\$8,132,832.00	0.00	0.00	0.00									
Construcción Línea A.P Barrio la Mercedes	\$4,537,651.05	0.00	0.00	0.00									
Construcción de línea de agua potable proyecto comunidad de Palo Quemao.	\$8,137,993.45	0.00	0.00	0.00									
Construcción línea A.R, La vena tamboril	\$9,647,096.23	0.00	0.00	0.00									
Montos Mensuales	\$8,609,029.00	\$9,339,161.48	\$4,583,612.83	\$29,901,811.49	\$268,343,806.44	\$21,851,504.41	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Montos totales por trimestre	\$22,531,803.31				\$ 320,097,122.34			\$			\$		

Preparado por:



Lic. Shelsea Ortega
Carbuccia
Asist. Dir. Ingeniería y Proyectos
Proyectos

Preparado por:

Ing. Pedro Zapata
Enc. Cubicaciones

Revisado por:

Ing. José Luis Abreu
Coordinador Ingeniería y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar
Director Ingeniería y

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

DIRECCION INGENIERIA Y PROYECTOS

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

2do TRIMESTRE 2026

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

El avance de los proyectos durante el 2do. Trimestre del año 2026 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

Proyecto	% de Avance 1er. Trimestre	Estatus 1er. Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Estatus 2do. Trimestre	% de Avance 3er. Trimestre	Estatus 3er. Trimestre	% de Avance 4to. Trimestre	Estatus 4to Trimestre
Construcción de registro válvula reductores de presión y medidores caudal Santiago	52%	Obra en ejecución	52%	Obra en ejecución				
Construcción EBAR Villa Magisterial	95%	Obra en ejecución	95%	Obra en ejecución				
Alc. Sanitario Av. Luperon –Padre las casas	75%	Obra en ejecución	75%	Obra en ejecución				
Diseño y Construcción tanque de almacenamiento la baranquita.	10%	Obra en ejecución	10%	Obra en ejecución				
Mejoramiento de alcantarillado sanitario en Ensanche liberta	75%	Obra en ejecución	78%	Obra en ejecución				
Mejoramiento del sistema de Recolectión de aguas Cerro hermoso	80.0%	Obra en ejecución	86%	Obra en ejecución				
Ap Puñal. Lote D: Línea de distribución de 16 y 12 PVC	98%	Obra en ejecución	100%	Obra Terminada				
Construcción línea de impulsión Villa Hortensia, La herradura.	90%	Obra en ejecución	100%	Obra Terminada				
Rehabilitacion Toma de pastor	50.0%	Obra en ejecución	85%	Obra en Ejecución				

AP Puñal. LOTE C: Construcción línea de distribución 24 PVC	85.0%	Obra en ejecución	90%	Obra en Ejecución				
Const. Redes A.P, SANTIAGO Oeste Etapa 2	80%	Obra en ejecución	95%	Obra en Ejecución				
Colector Hoya del Caimito	70%	Obra en ejecución	70%	Obra en Ejecución				
Rehabilitación Tanque tierra alta	75%	Obra en ejecución	75 %	Obra en Ejecución				
Solucion Aguas Residuales Calle Suaper Jhonson, Don Pedro	95%	Obra en ejecución	95%	Obra Terminada				
Construcción Línea A.P Calle Santa Rosa Tetelo Vargas, Eliza Gullón, No. 6 Pekín, Santiago	80%	Obra en ejecución	85%	Obra Terminada				
Construcción tubería AP Calles Anexas a Calle Camino Real, Calle SN23, Calle SN13, Calle SN11 Pontezuela Tamboril. (Parte 1) y Construcción Tubería A.P. Calle 12, Comunidad Sabaneta, Las Palomas, Santiago	50%	Obra en ejecución	100%	Obra Terminada				
Construcción de Cisterna en planta la Noriega II	80%	Obra en ejecución	90%	Obra en Ejecución				
Planta Fotovoltaica Rafey		Obra en ejecución	40%	Obra en Ejecucion				



Preparado por:

Lic. Shelsea Ortega
Asist. Dir. Ingeniería y Proyectos

Revisado por:

Ing. Pedro Zapata
Enc. Cubicaciones

Revisado por:

Ing. José Luis Abreu
Coordinador Dir. Ingeniería y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuccia
Director Ingeniería y Proyectos

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

