



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2020

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	\$34, 046, 853.61	08/01/2018	90,00%	93,00%											En ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado postal
51000

Preparado por:

Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programas y Proyectos Especiales