

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCION DE INGENIERIA

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS
2DO. TRIMESTRE 2021



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN


REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

El avance de los proyectos durante el 3er. trimestre del año 2021 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

PROYECTOS EN EJECUCION						
Proyecto	% de Avance 1er. Trimestre	Monto Enero – Marzo 2021	Estatus 1er. Trimestre	% de Avance 2do. Trimestre	Monto Abril – Junio 2021	Estatus 2do. Trimestre
Proyecto ampliación del sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia Santiago. Acueducto Cienfuegos (1era. y 2da. Etapa)	95%	\$ 0.00	En ejecución, pruebas finales módulo I. En ejecución etapa II. Instalación y automatización de equipos	97.5%	\$ 0.00	En ejecución, pruebas finales módulo I. En ejecución etapa II. Instalación y automatización de equipos
Construcción caseta para MCC y Rehabilitación sub-estación eléctrica Toma de López	97%	\$ 10,865,133.08	Pendiente iniciar pruebas de motores y arrancadores de los módulos. Cubicación en proceso de pago.	99.5%	\$ 0.00	Cubicación en proceso de pago.



Preparado por:




Ing. Massiel Mejía L.

Asist. Director Programas y Proyectos Especiales



Aprobado por:



Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales



Arq. Yohilys Melina

Director Ingeniería



Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

