



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN


CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2021


PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción caseta para MCC y Rehabilitación sub-estación eléctrica Toma de López	\$ 108,695,519.47	28/05/2020	97.5%	98.5%	99.0%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%					Cubicación final

Nota: La adquisición de equipos de bombeo para la Toma de López contempla el suministro, supervisión proveedor, capacitación.

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. Luis Andrés Jáquez
Enc. Depto. Formulación y Vinculación de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

