



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS

2022

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Construcción de Tubería de Agua Potable de 12" Av. Penetración, Los Reyes, Santiago	\$ 11,834,902.68	8/10/2021	70.2%	96.1%											En proceso de cubicación No. 2

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Ing. José Luis Abréu Jáquez

Enc. Dep'to. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas

Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales

