



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2023

PROYECTO	MONTO PRESUPUESTADO (RD\$)	FECHA INICIO DE OBRA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	STATUS
Sustitución de Redes de Agua Potable Los Jardines, Santiago	\$ 5,895,639.86	10/10/2021	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%	57.1%						EN PROCESO DE CIERRE

NOTA: OBRA EN PROCESO DE RECTIFICACION DE LA TERMINACION DE ASFALTO

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730
Correo: contacto@coraasan.gob.do
URL: www.coraasan.gob.do
Dirección: Av. Circunvalación No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado Postal 51000

Preparado por:

Lic. Elaine Aybar

Asistente Dir. Programas y Proyectos E

Ing. José Luis Abréu Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:

Ing. Saúl Vargas
Director de Ingeniería

Aprobado por:

Ing. Luis E. Guevara A.
Director Programas y Proyectos Especiales

