



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS 2019

Proyecto	Monto presupuestado RD\$	Fecha inicio obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, Dicción GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	\$12, 239, 278.37	26/06/2019						0,00%	45,00%	65,00%	75,00%				En ejecución

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343. Fax.: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación #123, Nibaje, Santiago. -apartado
postal 51000

Preparado por:

Mg. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programas y Proyectos Especiales