



CORPORACION DEL AGUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORASAN)

CALENDARIO DE SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS
2019

Proyecto	Monto Presupuestado RD\$	Fecha inicio de obra	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Status
Proyecto Ciudad Juan Bosch- Acondicionamiento del Terreno para Ubicación del Tanque La Canela	RDS 26,933,386.82	05/02/2018	25,00%	25,00%	25,00%	27,00%	28,00%	38,00%	30,00%	30,00%	30,00%	38,00%	38,00%	80,00%	En Ejecución

Preparado por:

Lissa Nouel
Coordinadora de Comunicaciones

Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programa y Proyectos Especiales

Para más información contactarnos en:

Tel: (809) 582-4343 Fax: (809) 581- 8730

Correo:contacto@coraasan.gob.do

URL:www.coraasan.gob.do

Dirección: AV. Circunvalación #123 Nibaje Santiago. Apartado postal
51000

