



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)

Dirección de Programas y Proyectos Especiales
Dirección de Ingeniería y Proyectos

Reporte de Seguimiento de Proyectos.
Primer y Segundo Trimestre 2020

Reporte de Seguimiento de proyectos.

El detalle del avance de los proyectos durante 1er y 2do trimestre del año 2020 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

Proyecto	Porcentaje de avance 1er trimestre	Monto Enero-Marzo 2020	Estatus 1er trimestre	Porcentaje de avance 2do trimestre	Monto Abril-Junio 2020	Estatus 2do trimestre
Construcción de Manifold en PTAP 25 MGD Nibaje y Mejora Línea de Impulsión Tanque La Barranquita en La Zona Sur de Santiago.	50%	\$ 28.175.444,42	En ejecución	98%	\$ 25.261.569,96	En ejecución
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, División GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	99%	\$0.00	En ejecución detalles finales para entrega	99%	\$ 2.841.231,66	En ejecución detalles finales para entrega
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo I Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	90%	\$ 17.478.550,95	En ejecución, en proceso de empalme	98%	\$0.00	En ejecución, en proceso de empalme
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo II Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	98%	\$0.00	En ejecución, en proceso de cierre	99%	\$ 5.979.850,70	En ejecución, en proceso de prueba
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Lote I Planta Potabilizadora de Filtración Rápida, Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela	67%	\$ 13.372.949,31	En ejecución, armado y vaciado de muros tanques	90%	\$ 15.005.704,77	En ejecución, instalación equipos
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	90%	\$0.00	En ejecución, instalación de equipos	93%	\$ 6.405.453,00	En ejecución, instalación de equipos

Proyecto Ciudad Juan Bosch – Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	80%	\$ 1.833.203,73	En ejecución, trabajando en movimiento de tierra	85%	\$0.00	En ejecución, terminación
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	70%	\$ 2.059.900,58	En ejecución, final del proceso de asfaltado	83%	\$0.00	En ejecución, final del proceso de asfaltado
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey L.	60%	\$ 11.617.555,47	En ejecución	90%	\$0.00	En ejecución
Construcción del Colector de Aguas Residuales en la Zona Este, Tramo Los Laureles Aut. Duarte, Santiago	95%	\$0.00	En ejecución, detalles finales	97%	\$0.00	En ejecución, detalles finales
Construcción de Línea Agua Potable, Altos San Rafael, Villa Liberación, La Otra Banda, Santiago.	10%	\$ 85.851,26	Contrato Rescindido	10%	\$0.00	Contrato Rescindido
Construcción de Humedal para Piloto de Saneamiento en Escuelas Rurales				98%	\$ 1.277.033,07	En ejecución


Proyectos Ejecutados			
Construcción tubería agua potable Calle Los Céspedes, Yaguaita del Pastor, parte A y Construcción tubería agua potable Calle Las Palmas, La Paloma, parte B	100%	\$0.00	Ejecutado
Construcción de Alcantarillado Sanitario de La Calle Flor, La Cruz de Gurabo, Biojol, Santiago.	100%	\$0.00	Ejecutado
Construcción de Tubería Agua Potable, Barrio La Islita (Etapa III) Sector La Herradura, Santiago.	100%	\$0.00	Ejecutado
Construcción Línea de Agua Residuales Gimnasio Smart-Fit, En La Avenida República de Argentina en Santiago de Los Caballeros.	100%	\$0.00	Ejecutado
Construcción Séptico Colector y sus Conexiones ,Callejón de la Iglesia, Sector Cristo Rey, Gurabo, Santiago.	100%	\$0.00	Ejecutado
Construcción de Verja Perimetral de Muros de Mampostería de 6 pulg. en Vuelta Larga, Santiago.	100%	\$0.00	Ejecutado
Construcción de Tapa de registro y Línea de desague pluvial en la calle 1, Play de Cienfuegos, Santiago.	100%	\$0.00	Ejecutado
Construcción tubería de 4 pulgadas agua potable tramo I, Los Montones, San José de las Matas, Santiago	100%	\$ 945.317,09	Ejecutado
Construcción tubería de 4 pulgadas agua potable tramo II, Los Montones, San José de las Matas, Santiago	100%	\$ 1.155.234,13	Ejecutado
Construcción tubería de 4 pulgadas agua potable tramo III, Los Montones, San José de las Matas, Santiago	100%	\$ 949.241,71	Ejecutado
Solución de aguas residuales Residencial El Rocío, Arroyo Abajo primera etapa, Santiago	100%	\$ 1.006.266,80	Ejecutado
Construcción tubería de agua potable, calle 10, Los Gómez, Gurabo, Santiago	100%	\$ 533.104,36	Ejecutado

Construcción Tanque Regulador Acero Vitrificado en Hato Del Yaque, Santiago, Acueducto Multiple Ciudad Juan Bosch-La Canela.	100%	\$0.00	En ejecución, cubicación final
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	100%	\$0.00	Ejecutado
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	100%	\$0.00	Ejecutado, en cubicación final
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos. (etapa I)	100%	\$ 298.846.275,02	En ejecución, pruebas finales módulo I


Preparado por:

 Ing. Massiel Mejía L.
 Asist. Director Programas y Proyectos



Aprobado por:

 Ing. Fidel Rivas
 Director de Programas y Proyectos Especiales



Aprobado por:

 Ing. Samuel Peguero
 Director de Ingeniería y Proyectos