

# **DIRECCIÓN INGENIERÍA Y PROYECTOS**

## **REPORTE DE PRESUPUESTO**

**3er. TRIMESTRE 2026**



### INFORME DE PROYECTOS DE INVERSIÓN – 3er. TRIMESTRE

| Proyecto                                                                                | Monto Presupuestado RD\$ | Monto en Ejecución 1er. Trimestre RD\$ |                |       | Monto en Ejecución 2do. Trimestre RD\$ |      |       | Monto en Ejecución 3er. Trimestre RD\$ |        |            | Monto en Ejecución 4to. Trimestre RD\$ |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------------|-------|----------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                         |                          | Enero                                  | Febrero        | Marzo | Abril                                  | Mayo | Junio | Julio                                  | Agosto | Septiembre | Octubre                                | Noviembre | Diciembre |
| Rehabilitación Planta de Tratamiento de Agua Potable La Noriega II                      | \$237,583,404.78         | 0.00                                   | \$6,951,142.99 | 0.00  | 0.00                                   | 0.00 | 0.00  | 0.00                                   | 0.00   | 0.00       |                                        |           |           |
| Construcción Línea de A.P calle Narciso porte , frente a la hacienda Bisono, las Paloma | \$943,098.93             | 0.00                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                                   | 0.00 | 0.00  | 0.00                                   | 0.00   | 0.00       |                                        |           |           |
| Construcción Tubería de Agua Residual Calle Hernández, el papayo, Matanza, Santiago.    | \$1,951,823.21           | \$116,097.88                           | 0.00           | 0.00  | 0.00                                   | 0.00 | 0.00  | 0.00                                   | 0.00   | 0.00       |                                        |           |           |
| Construcción Línea A.P Calle Francisco Núñez                                            | \$1,101,334.69           | 0.00                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                                   | 0.00 | 0.00  | 0.00                                   | 0.00   | 0.00       |                                        |           |           |
| Construcción Línea A.P Comunidad de la joya, carretera la Ceibita                       | \$8,290,014.64           | \$4,984,556.06                         | 0.00           | 0.00  | 0.00                                   | 0.00 | 0.00  | 0.00                                   | 0.00   | 0.00       |                                        |           |           |
| Supervisión                                                                             | \$10,997,010.            | 0.00                                   | 0.00           | 0.00  | 0.00                                   | 0.00 | 0.00  | \$696,000.00                           | 0.00   | 0.00       |                                        |           |           |



|                                                                                                                    |                  |      |      |      |                 |      |      |       |      |                 |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|-----------------|------|------|-------|------|-----------------|--|--|--|
| de la Rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable Noriega I                                         | 00               |      |      |      |                 |      |      | 95.00 |      |                 |  |  |  |
| Sustitución Tubería A.P comunidad Cerro Blanco, los Fabianes, La Noriega,                                          | \$7,947,766.88   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00            |  |  |  |
| Colector Hoya del Caimito, Santiago                                                                                | \$107,899,048.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$48,800,443.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00            |  |  |  |
| Sistema de Alcantarillado y Conducción Agua residual, AV. La piña                                                  | \$109,168,114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00            |  |  |  |
| Construcción Agua Potable en el Sector cuesta de piedra                                                            | \$2,925,892.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | \$50,940,194.13 |  |  |  |
| Construcción de tramo línea de impulsión 800mm de la PTAP, Nibaje, tramo C/ Emilio Prud Av. Antonio G. Bella vista | \$86,615,559.07  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00            |  |  |  |
| Sustitución Línea A.p Calle                                                                                        | \$6,255,626.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00            |  |  |  |



|                                                                            |                  |      |                |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| Nando Díaz, Comunidad Jacagua                                              |                  |      |                |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Construcción colector Villas del Norte                                     | \$54,867,282.42  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción tanque de agua potable La Zurza                               | \$186,538,204.64 | 0.00 | \$2,388,018.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación sifones aguas residuales                                    | \$20,989,789.96  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación EBAP Don Pedro                                              | \$45,032,361.71  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción EBAR Los Álamos                                               | \$13,735,996.16  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción de Tubería de Aguas Residuales Alma Rosa, Santiago            | \$16,636,095.88  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción de Tubería de Aguas Residuales de 8" Villa Sorangel, Santiago | \$10,937,350.38  | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Tubería de 4" Agua Potable                                    | \$2,663,087.11   | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                           |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| Calle<br>Manolo<br>Tavares<br>Justo, San<br>José de las<br>Matas                                          |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |  |  |  |
| Construcción de<br>Tubería de<br>Agua<br>Potable de<br>12" Av.<br>Penetración<br>, Los Reyes,<br>Santiago | \$11,834,902.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Sustitución<br>de Redes<br>de Agua<br>Potable Los<br>Jardines,<br>Santiago                                | \$5,895,639.86  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción de 14<br>Registros de<br>Inspección<br>en Santiago                                           | \$7,432,299.29  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación Estación<br>de Bombeo<br>San José de<br>las Matas                                          | \$3,309,505.78  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación Estación<br>de Bombeo<br>Los Cerros<br>de Gurabo                                           | \$5,884,459.7   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación Estación<br>de Bombeo<br>Yagüita de<br>Pastor                                              | \$6,251,327.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                        |                 |      |      |      |      |      |       |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--|--|--|
| Rehabilitación Estación de Bombeo La Ceibita                                                           | \$6,220,353.82  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González I                                                | \$4,376,801.79  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González II                                               | \$3,863,742.33  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Solución aguas residuales, sectores Los Peralta y Los Rieles, Canca La Piedra, Tamboril                | \$16,854,462.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Solución Aguas Residuales Residencial Don Francisco, Tamboril, Santiago.                               | \$6,495,993.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Solución Aguas Residuales, Calle Quisqueya, Barrio Francisco Del Rosario Sánchez, Santiago, Rep. Dom." | \$16,007,087.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción tubería aguas residuales,                                                                 | \$16,372,665.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                   |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| Calle<br>Mamá<br>Tingó,<br>Zamarrilla                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Construcción tubería de 16" en HF, Av. Circunvalación, Autopsita Joaquín Balaguer | \$21,562,545.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción línea agua potable de 12" SDR21, Villa María                         | \$23,395,408.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción tubería de impulsión tanque La Barranquita -UASD                     | \$24,189,954.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción EBAR Don Nicolás                                                     | \$38,604,993.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción línea de agua potable Cienfuegos, Micro sector 1                     | \$23,394,315.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Colocación de Tubería de 8" y 12" PVC de AP, Calle El Canal,                      | \$24,180,121.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                      |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| Cienfuegos                                                                           |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Colocación de Tubería de 24" y 30" H.D Colector A.R., Ave. 30 Caballeros, Cienfuegos | \$40,703,922.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Tuberías A.P. de 16" y 18" Calle Sergio Hernández, Cienfuegos           | \$69,632,871.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Reparación de aceras, contenes y badenes, Bote de material inservible, Villa María.  | \$15,619,396.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Incremento de altura en Registros y sellado de tapas, Santiago.                      | \$10,144,554.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción de tubería AP Jardines de Canabaco a                                    | \$6,789,636.15  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Alc. Sanitario Gregorio Luperón                                         | \$59,962,078.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |




|                                                                                                                                                                              |                 |                |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| Construcción Colector<br>Av. Juan Pablo D.-<br>C/Maimón                                                                                                                      | \$34,499,611.81 | \$2,156,225.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Tubería AP 16", La Ceibitas                                                                                                                                                  | \$79,953,873.89 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Diseño y Construcción Tanque La Barranquita                                                                                                                                  | \$79,964,427.20 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción de Línea AR Calles Anexas a Calle Camino Real, Calle SN23, Calle SN13, Calle SN11 (Parte 1) y Construcción de Línea de Aguas Residual, Las Carmelitas (Parte 2) | \$10,336,406.48 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Solución Línea A.R Sector Villa Verde, Santiago. Peatón 1, Calle 8, Villa Verde (Parte 1) y Construcción Línea A.R Calle Penetración 4ta, Carretera Matanza,                 | \$3,975,163.71  | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                         |                      |                        |      |      |                         |                    |      |      |                    |      |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------|------|-------------------------|--------------------|------|------|--------------------|------|---|--|--|
| Urb.<br>Fernando<br>Valerio<br>(Parte 2).                               |                      |                        |      |      |                         |                    |      |      |                    |      |   |  |  |
| Construcción de<br>colector<br>AR, Av. 27<br>de Febrero,<br>Las Colinas | \$89.849.780,<br>16  | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 |   |  |  |
| Rehabilitación de PTAP<br>la Noriega I<br>- Equipamiento                | \$383.254.51<br>2,41 | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | \$27,02<br>8,188.<br>21 | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 |   |  |  |
| Rehabilitación de PTAP<br>la Noriega I<br>- Obra Civil                  | \$64.381.589,<br>98  | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 |   |  |  |
| Alc.<br>Sanitario en<br>Av. Luperón<br>- Padre las<br>Casas             | \$227.873.82<br>9,12 | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 | 0 |  |  |
| Construcción EBAR<br>Emporio<br>Dorado                                  | \$17.157.243,<br>17  | \$1,07<br>2,292<br>.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 |   |  |  |
| Reparación Tanque<br>Tierra Alta                                        | \$33.387.935,<br>08  | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | \$5,075,4<br>05.11 | 0.00 | 0.00 | \$3,450,719.<br>88 | 0.00 |   |  |  |
| Registro<br>p/válvulas<br>de<br>retención                               | \$15.639.937,<br>74  | 0.00                   | 0.00 | 0.00 | 0.00                    | 0.00               | 0.00 | 0.00 | 0.00               | 0.00 |   |  |  |



|                                                                                                              |                  |      |      |      |                |                |      |                 |      |                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|----------------|----------------|------|-----------------|------|----------------|--|--|--|
| hidráulica y anticipador a de ondas. LOTE 1: Av. Pte. Antonio Guzmán, Bella Vista                            |                  |      |      |      |                |                |      |                 |      |                |  |  |  |
| Construcción EBAR Villa Magisterial                                                                          | \$31.685.368,85  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.000          | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00           |  |  |  |
| Diseño y Construcción EBAR Don Jaime-Cienfuegos                                                              | \$43.590.764,62  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | \$9,322,700.28 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00           |  |  |  |
| Construcción Línea Imp. Villa Hortensia                                                                      | \$57.303.710,52  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | \$9,926,497.56 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | \$9,940,194.13 |  |  |  |
| Registro p/válvulas de retención hidráulica y anticipador a de ondas. LOTE 2: Av. Pte. Olímpica, Bella Vista | \$20.889.805,45  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00           |  |  |  |
| Rehab. 11 Casetas de Pozos                                                                                   | \$9.634.008,23   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00           |  |  |  |
| Equipamiento Estaciones de Bombeo                                                                            | \$58.604.068,18  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$2,873,623.28 | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00           |  |  |  |
| Diseño y Construcción Redes AP, Sgto. Oeste                                                                  | \$235.761.877,55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00           |  |  |  |
| Rehabilitación Toma De Pastor                                                                                | \$249.298.113,47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | \$67,147,937.20 | 0.00 | 0.00           |  |  |  |
| Colector                                                                                                     | \$89.478.175,    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00           |  |  |  |



|                                                                                              |                  |      |      |      |      |                  |      |      |                 |                 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| AR, Villa María, Enlace Norte (Etapa II)                                                     | 79               |      |      |      |      |                  |      |      |                 |                 |  |  |  |
| Rehabilitación Tramo Colector 24" Av. Imbert Con 27 de febrero                               | \$9.761.468,11   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00            |  |  |  |
| Construcción línea de distribución de 24" PVC, Puñal                                         | \$269,448,137.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0\$47,804,571.04 | 0.00 | 0.00 | \$17,849,610.42 | 0.00            |  |  |  |
| Construcción de Estación de Bombeo y línea de impulsión 24"HD, Puñal                         | \$370,205,231.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |      | \$76,919,412.21  | 0.00 | 0.00 | 0.00            | \$31,779,719.51 |  |  |  |
| Construcción de Tanque de Almacenamiento Regulador de Presión Puñal-Zona Sureste de Santiago | \$212,526,582.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00             | 0.00 | 0.00 | \$27,107,789.35 | \$19,073,109.75 |  |  |  |
| Construcción línea de distribución de 16" y 12" PVC, Puñal                                   | \$172,893.304.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$50,506,939.91  | 0.00 | 0.00 | \$11,044,099.85 | 0.00            |  |  |  |



|                                                                                                                       |                 |      |      |      |      |      |                 |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|-----------------|------|------|------|--|--|--|
| Construcción Línea Aguas Residuales, Barrio Ensanche La Fe, Etapa I, Cienfuegos, Santiago.                            | \$7.000.005,54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Mejoramiento de alcantarillado sanitario ensanche libertad                                                            | \$54,205,131.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Mejoramiento de la planta física de la planta de tratamiento la noriega I                                             | \$51,278,854.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$18,214,220.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación de espacio para procesos institucionales : acondicionamiento de terreno en periférica de licey, lote 1 | \$4,991,530.65  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                                |                 |      |      |       |      |      |      |                |      |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|-------|------|------|------|----------------|------|------|--|--|--|
| Construcción de sistema de tubería A.P en Calle santa Rosa, Tételo Vargas, Eliza Grullon, Numero 14, Numero 6. | \$15,758,250.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$4,843,162.28 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Línea de Aguas Residuales, sector Villa Sorangel, Matanza                                         | \$2,664,492.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Rehabilitación Tanque de almacenamiento y regulador agua potable la trinitaria                                 | \$65,400,189.35 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$3,220,187.76 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Línea A. P Comunidad Villa Rosa II                                                                | \$9,559,566.19  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción de alcantarillado sanitario en carretera Monte Adentro, Intersección                              | \$5,735,561.06  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| carretera<br>pena stg.                                                                                                                                                                                                                         |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
| Mejoramien<br>to del<br>sistema de<br>recolección<br>de agua<br>cerro<br>Hermoso                                                                                                                                                               | \$70,136,486.<br>70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Diseño y<br>construcció<br>n de redes<br>de agua<br>potable<br>sector<br>Santiago<br>oeste,<br>etapa II ( lote2)                                                                                                                               | \$75,925,400.<br>04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Ampliación<br>de redes de<br>agua<br>residuales<br>en sector<br>de<br>Santiago.<br>Obra 1;<br>construcció<br>n de línea<br>de agua<br>residuales<br>en la<br>comunidad<br>de San<br>Martín,<br>Santiago<br>Obra 2:<br>solución<br>alcantarilla | \$3,625,985.7<br>2  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                         |                  |      |      |      |      |                 |      |                 |      |      |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------|------|------|-----------------|------|-----------------|------|------|--|--|--|
| do en calle<br>24 los<br>cruelitos                                                                                                                                                                                      |                  |      |      |      |      |                 |      |                 |      |      |  |  |  |
| Construcción de<br>alcantarillado sanitario,<br>calle 20, los<br>Pérez,<br>Gurabo<br>Santiago ( parte 1) y<br>construcción de línea<br>agua<br>residuales<br>en los<br>Hernández ,<br>Tamboril<br>Santiago<br>(parte 2) | \$4,748,820.94   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción colector<br>la<br>Rosaleda,<br>Tavera y la<br>lotería,<br>Santiago                                                                                                                                         | \$165,078,323.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$17,565,844.36 | 0.00 | \$39,920,214.29 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Diseño y<br>const.<br>Redes STG<br>Oeste, et.2<br>(Lote 1)                                                                                                                                                              | \$80,344,621.37  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00            | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                                      |                 |      |      |      |      |      |      |      |                 |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|--|--|--|
| Diseño y construcción de central de energía solar fotovoltaica -PTAR Rafey                                           | \$84,061,810.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$30,221,738.15 | 0.00 |  |  |  |
| Reparación de filtraciones en tanque Tamboril                                                                        | \$26,221,926.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |  |  |  |
| Adecuación Oficina Comercial                                                                                         | \$1,362,128.74  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Tub.3Calle Canabaco a, las acostas. (Parte1)y construcción tubería Agua Potable los Rodríguez (Parte 2) | \$3,987,928.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |      |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|------|--|--|--|
| Construcción Línea AR Av. Caonabo al lado de la Iglesia nuestra Señora de Fatima | \$3,911,576.94  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Línea AP Calle. Privada. 26, el Embrujo                             | \$3,043,410.06  | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |  |  |  |
| Diseño y Construcción Cisterna Noriega II                                        | \$45,147,430.75 | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$15,775,002.78 | 0.00 |  |  |  |
| Línea AR. En la calle Tavera, prolongación La Barraquita                         | \$3,395,908.42  | \$193,899.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |  |  |  |
| Colocación de Tubería P/ AR Los Apontes tamboril                                 | \$1,756,650.05  | \$85,957.28  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | 0.00 |  |  |  |



|                                                                        |                 |      |      |                |      |                |      |                |                |              |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|----------------|--------------|--|--|--|
| Construcción de Acometidas de agua potable y agua residuales ( lote 1) | \$13,042,148.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | \$8,648,517.37 | 0.00           | 0.00         |  |  |  |
| Construcción de Acometidas de agua potable y agua residuales ( lote 2) | \$13,511,524.20 | 0.00 | 0.00 | \$2,294,156.67 |      | \$2,421,992.80 | 0.00 | \$2,103,686.48 | 0.00           | \$639,079.15 |  |  |  |
| Construcción de Acometidas de agua potable y agua residuales ( lote 3) | \$13,824,482.89 | 0.00 | 0.00 | \$2,289,456.16 | 0.00 | \$3,637,284.28 | 0.00 | 0.00           | \$2,998,787.41 | 0.00         |  |  |  |
| Estabilización Tanque tamboril                                         | 0.00            | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |  |  |  |
| Construcción línea A.R el rocio, Arroyo Hondo.                         | \$14,355,532.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |  |  |  |
| Contruccion Linea A.P Antiguo Delio Reyes                              | \$6,846,495.91  | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00           | 0.00         |  |  |  |



|                                                                                   |                |      |      |      |      |      |      |                |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|--|--|--|
| Construcción Línea A.R<br>Calle la Salsa,<br>Guazumal                             | \$1,551,858.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Línea A.R<br>Carretera Jacagua                                       | \$6,843,563.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Solución Agua<br>residuales,<br>Calle Súper Jhanson,<br>Don pedro                 | \$4,617,055.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | \$1,603,976.59 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Agua<br>residuales<br>Calle Colmado<br>Frank / Ramón                 | \$6,395,705.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción A.R<br>Callejón de los Santos<br>Ponzezuela al medio.                | \$8,132,832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción Línea A.P<br>Barrio la Mercedes                                      | \$4,537,651.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |
| Construcción de línea<br>de agua potable<br>proyecto comunidad<br>de Palo Quemao. | \$8,137,993.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 |  |  |  |



|                                                                                                |                 |                 |                |               |                   |                  |                 |                  |                  |                  |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----|----|----|
| Construcción línea A.R, La vena tamboril                                                       | \$9,647.096.23  | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00            | \$1,006,737.96   | 0.00             | 0.00             |    |    |    |
| Estacion de Bombeo Agua reiduales los alamos                                                   | \$13,735,996.16 | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.000             | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | \$4,081.153.60   |    |    |    |
| Rehabilitacion tanque de alamacenamiento, calle ERICK Eckeman, macro-sector Gurabo 1           | \$100,368,57.85 | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | \$47,368,57.85   |    |    |    |
| Construcion línea de impulsión de 24 hierro ductil, Ap Av. Circumbalacion con Yapur Dumit stig | \$58,895,921.63 | 0.00            | 0.00           | 0.00          | 0.00              | 0.00             | 0.00            | 0.00             | 0.00             | \$9,889,228.93   |    |    |    |
| Montos Mensuales                                                                               |                 | \$8,609,029.00  | \$9,339,161.48 | \$4,583612.83 | \$29,901,811.49   | \$268,343,806.44 | \$21,851,504.41 | \$129,190,914.93 | \$108,447,747.84 | \$173,910,479.32 | \$ | \$ | \$ |
| Montos totales por trimestre                                                                   |                 | \$22,531,803.31 |                |               | \$ 320,097,122.34 |                  |                 | \$313,946,142.09 |                  |                  | \$ |    |    |



Preparado por:

Lic. Shelsea Ortega  
Asist. Dir. Ingeniería y Proyectos  
Proyectos

Preparado por:

Ing. Pedro Zapata  
Enc. Cubicaciones

Revisado por:

Ing. José Luis Abreu  
Coordinador Ingeniería y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio C. Carbuccion  
Director Ingeniería y



**Para más información contactarnos en:**

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000



# **DIRECCION INGENIERIA Y PROYECTOS**

## **REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS**

**3er.TRIMESTRE 2026**



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO  
CORAASAN

REPORTE DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS

El avance de los proyectos durante el 3er. Trimestre del año 2026 se encuentra detallado en la siguiente tabla:

| Proyecto                                                                           | % de Avance 1er. Trimestre | Estatus 1er. Trimestre | % de Avance 2do. Trimestre | Estatus 2do. Trimestre | % de Avance 3er. Trimestre | Estatus 3er. Trimestre | % de Avance 4to. Trimestre | Estatus 4to Trimestre |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Construcción de registro válvula reductores de presión y medidores caudal Santiago | 52%                        | Obra en ejecución      | 52%                        | Obra en ejecución      | 52                         | Obra en ejecución      |                            |                       |
| Construcción EBAR Villa Magisterial                                                | 95%                        | Obra en ejecución      | 95%                        | Obra en ejecución      | 96%                        | Obra en ejecución      |                            |                       |
| Alc. Sanitario Av. Luperon –Padre las casas                                        | 75%                        | Obra en ejecución      | 75%                        | Obra en ejecución      | 79%                        | Obra en ejecución      |                            |                       |
| Diseño y Construcción tanque de almacenamiento la barranquita.                     | 10%                        | Obra en ejecución      | 10%                        | Obra en ejecución      | 10%                        | Obra en ejecución      |                            |                       |
| Mejoramiento de alcantarillado sanitario en Ensanche liberta                       | 75%                        | Obra en ejecución      | 78%                        | Obra en ejecución      | 88%                        | Obra en ejecución      |                            |                       |
| Mejoramiento del sistema de Recolección de aguas Cerro hermoso                     | 80.%                       | Obra en ejecución      | 86%                        | Obra en ejecución      | 86%                        | Obra en ejecución      |                            |                       |
| Proyecto AR. La Pina, los Ciruelitos                                               | 0.00                       | Obra en ejecución      | 0.00                       | Obra en ejecución      | 30%                        | Obra en ejecución      |                            |                       |



|                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |      |                      |     |                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|------|----------------------|-----|----------------------|--|--|
| Proyectos EBARS<br>Gurabao y Buenas<br>Vista                                                                                                                                                                                                  | 0.00  | Obra en<br>ejecución | 0.00 | Obra en<br>ejecución | 0%  | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Rehabilitacion Toma<br>de pastor                                                                                                                                                                                                              | 50.0% | Obra en<br>ejecución | 85%  | Obra en<br>Ejecución | 90% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| AP Puñal. LOTE C:<br>Construcción línea de<br>distribución 24 PVC                                                                                                                                                                             | 85.0% | Obra en<br>ejecución | 90%  | Obra en<br>Ejecución | 97% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Const. Redes A.P,<br>SANTIAGO Oeste<br>Etapa 2                                                                                                                                                                                                | 80%   | Obra en<br>ejecución | 95%  | Obra en<br>Ejecución | 95% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Colector Hoya del<br>Caimito                                                                                                                                                                                                                  | 70%   | Obra en<br>ejecución | 70%  | Obra en<br>Ejecución | 75% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Rehabilitación<br>Tanque tierra alta                                                                                                                                                                                                          | 75%   | Obra en<br>ejecución | 75 % | Obra en<br>Ejecución | 80% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Solucion Aguas<br>Residuales Calle<br>Suaper Jhonson, Don<br>Pedro                                                                                                                                                                            | 95%   | Obra en<br>ejecución | 100% | Obra<br>Terminada    |     |                      |  |  |
| Construcción Linea<br>A.P Calle Santa Rosa<br>sa Vargas, Eliza<br>Gullón, No. 6 Pekín,<br>Santiago                                                                                                                                            | 80%   | Obra en<br>ejecución | 85%  | Obra en<br>ejecución | 88% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Construcción tubería<br>AP Calles Anexas a<br>Calle Camino Real,<br>Calle SN23, Calle<br>SN13, Calle SN11<br>Pontezuela Tamboril.<br>(Parte 1) y<br>Construcción Tubería<br>A.P. Calle 12,<br>Comunidad Sabaneta,<br>Las Palomas,<br>Santiago | 50%   | Obra en<br>ejecución | 100% | Obra<br>Terminada    |     |                      |  |  |
| Construcción de<br>Cisterna en planta la<br>Noriega II                                                                                                                                                                                        | 80%   | Obra en<br>ejecución | 90%  | Obra en<br>Ejecución | 92% | Obra en<br>ejecución |  |  |

|                                                                   |      |                      |      |                      |     |                      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|----------------------|-----|----------------------|--|--|
| Planta Fotovoltaica<br>Rafey                                      | 0.00 | Obra en<br>ejecución | 40%  | Obra en<br>Ejecucion | 80% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Colector Agua<br>residual la Rosaleda                             | 0%   | Obra en<br>ejecución | 60%  | Obra en<br>ejecución | 70% | Obra en<br>ejecución |  |  |
| Construcción Línea<br>de agua potable<br>comunidad palo<br>quemao | 0.00 | Obra en<br>ejecución | 0.00 | Obra en<br>ejecución | 60% | Obra en<br>ejecución |  |  |



Preparado por:

Lic. Shelsea Ortega  
Asist. Dir. Ingeniería y Proyectos

Revisado por:

Ing. Pedro Zapata  
Enc. Cubicaciones

Revisado por:

Ing. José Luis Abreu  
Coordinador Dir. Ingeniería y Proyectos

Aprobado por:

Ing. Julio Cesar Carbuccia  
Director Ingeniería y Proyectos

**Para más información contactarnos en:**

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: [contacto@coraasan.gob.do](mailto:contacto@coraasan.gob.do)

URL: [www.coraasan.gob.do](http://www.coraasan.gob.do)

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

