

DIRECCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES
DIRECCION DE INGENIERIA

REPORTE DE PRESUPUESTO
2do. TRIMESTRE 2022



INFORME DE PROYECTOS DE INVERSION – 2DO. TRIMESTRE

Proyecto	Monto Presupuestado RD\$	Monto en Ejecución 1er. Trimestre RD\$			Monto en Ejecución 2do. Trimestre RD\$			Monto en Ejecución 3er. Trimestre RD\$			Monto en Ejecución 4to. Trimestre RD\$		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Proyecto ampliación del sistema de agua potable y aguas residuales en la provincia Santiago. Acueducto Cienfuegos (1era. y 2da. Etapa)	1,712,280,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Rehabilitación Planta de Tratamiento de Agua Potable La Noriega II	237,583,404.78	0.00	0.00	47,516,680.96	0.00	0.00	0.00						
Construcción redes de distribución agua potable Distrito Municipal La Canela	29,024,581.29	0.00	6,392,795.84	0.00	0.00	\$8,343,016.64	0.00						
Construcción colector Av. 27 de Febrero	89,849,821.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$45,043,320.07						
Construcción colector Villas del Norte	54,867,282.42	10,973,456.48	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,940,996.92						
Construcción tanque de agua potable La Zurza	186,538,204.64	37,307,640.93	0.00	0.00	0.00	\$24,958,859.07	0.00						
Reparación de filtraciones en tanque Tamboril	26,221,926.17	5,244,385.24	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,726,955.50						



Rehabilitación sifones aguas residuales	20,989,789.96	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,197,957.99	0.00						
Rehabilitación EBAR Don Pedro	45,032,361.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$9,006,472.34						
Construcción EBAR Los Alamos	13,735,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,747,199.23						
Construcción de Tubería de Aguas Residuales Alma Rosa, Santiago	16,636,095.88	786,119.70	2,272,090.90	2,305,337.06	0.00	\$6,069,801.10	0.00						
Construcción de Tubería de Aguas Residuales de 8" Villa Sorangel, Santiago	10,937,350.38	0.00	0.00	2,868,032.19	0.00	0.00	0.00						
Construcción de Tubería de Agua Potable de 8" Pekín, Santiago	2,529,147.63	0.00	0.00	0.00	0.00	\$886,485.17	0.00						
Construcción Tubería de 4" Agua Potable Calle Manolo Tavares Justo, San José de las Matas	2,663,087.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Construcción de Tubería de Agua Potable de 12" Av. Penetración, Los Reyes, Santiago	11,834,902.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Sustitución de Redes de Agua Potable Los Jardines, Santiago	5,895,639.86	1,277,129.62	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,710,579.87						

Construcción de 14 Registros de Inspección en Santiago	7,432,299.29	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,650,972.85	0.00						
Rehabilitación Estación de Bombeo San José de las Matas	3,309,505.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Rehabilitación Estación de Bombeo Los Cerros de Gurabo	5,884,459.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Rehabilitación Estación de Bombeo Yagüita de Pastor	6,251,327.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Rehabilitación Estación de Bombeo La Ceibita	6,220,353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González I	4,376,801.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Rehabilitación Estación de Bombeo PTAP Villa González II	3,863,742.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
Construcción sistema de alcantarillado sanitario Urb. Don José, La Barranquita, Santiago (ETAPA I)	7,192,074.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,659,909.92						
Reconstrucción muro de gaviones en EBAR La Otra Banda	664,980.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

Construcción alcantarillado sanitario, Urb. Don José, La Barranquita (Etapa II)	9,000,154.15	0.00	0.00	0.00	\$7,184,333.47	0.00	0.00	0.00					
Construcción de verja en malla ciclónica p/válvula de 8". Av. Olímpica	72,930.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Solución aguas residuales, sectores Los Peralta y Los Rieles, Canca La Piedra, Tamboril	16,854,462.71	0.00	0.00	0.00	\$8,752,953.11	0.00	0.00	0.00					
Construcción tubería de 16" en HF, Av. Circunvalación, Autopsita Joaquín Balaguer	21,562,545.01	0.00	0.00	0.00	0.00	\$9,764,163.40	0.00	0.00					
Construcción tubería aguas residuales, Calle Mamá Tingó, Zamarilla	16,372,665.04	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,168,751.61	0.00	0.00					
Construcción tubería agua potable, Calle Quisqueya, Barrio Francisco del Rosario Sánchez	4,276,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,112,773.29	0.00	0.00					
Construcción de Registro en H.A. para tubería de 16", Av. Estrella Sadhalá, frente a Farmacia Daris	996,024.45	0.00	0.00	0.00	0.00	\$298,978.34	0.00	0.00					

Construcción línea aguas residuales en 8" PVC en Residencial Don Francisco, Tamboril	6,495,993.65	0.00	0.00	0.00	\$6,485,551.39	0.00	0.00						
Rehabilitación techo en el taller mecánico, Planta Nibaje, CORAASAN	1,698,100.5	0.00	0.00	0.00	\$1,635,557.88	0.00	0.00						
Construcción de Tubería de Aguas Residuales Francisco del Rosario Sánchez, Santiago	16,007,087.35	0.00	3,607,857.87	0.00	0.00	0.00	0.00						
Construcción línea agua potable de 12" SDR21, Villa María	23,395,408.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,100,282.23						
Montos Mensuales	55,588,731.97	12,272,744.61	52,690,050.21	24,058,395.85	61,451,759.46	74,935,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Montos totales por trimestre	120,551,526.79			160,445,871.39			0.00			0.00			0.00



Preparado por:

Lic. Elaine Aybar


Asistente Dirección Programas y Proyectos Especiales



Ing. José Luis Alarcón Jáquez

Enc. Depto. Estructuración de Proyectos

Aprobado por:



Ing. Luis E. Guevara A.

Director Programas y Proyectos Especiales



Ing. Saúl Vargas

Director Ingeniería

Para más información contactarnos en:

Tel.: (809) 582-4343 / Fax: (809) 581-8730

Correo: contacto@coraasan.gob.do

URL: www.coraasan.gob.do

Dirección: Av. Circunvalación, No. 123, Nibaje, Santiago. Apartado postal 51000

