



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

INFORME PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE 2020 DIRECCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS Informe Proyectos de Inversión, 1er y 2do Trimestre 2020

Proyecto	Monto presupuesto RDS	Monto Ejecutado 1er trimestre RDS			Monto Ejecutado 2do trimestre RDS		
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Construcción de Manifold en PTAP 25 MGD Nibaje y Mejora Línea de Impulsión Tanque La Barranquita en La Zona Sur de Santiago.	\$ 62.882.058,00	0,00	\$ 14.339.440,55	\$ 13.836.003,87	\$ 10.121.588,65	\$ 15.139.981,31	\$ -
Construcción y Adecuación de las oficinas del Call Center, Geomedición, Mensura, Dicción GIS, Dirección de Ingeniería y Proyectos.	\$ 12.239.278,38	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 1.596.871,64	\$ 1.244.360,02
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo I Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	\$ 68.473.817,84	\$ 17.478.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de Impulsión Tramo II Planta Potabilizadora (P.T.A.P.) Tanque de Almacenamiento Ciudad Juan Bosch	\$ 64.625.927,67	0,00	0,00	0,00	\$ 5.979.850,70	0,00	0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Lote I Planta Potabilizadora de Filtración Rápida, Acueducto múltiple Ciudad Juan Bosch-La Canela	\$ 105.412.409,25	0,00	0,00	\$ 13.372.949,31	\$ 15.005.704,77	0,00	0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Estación de bombeo A.P. ubicada en el ISA.	\$ 27.690.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 6.405.453,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Acondicionamiento de terrenos para ubicación tanque La Canela.	\$ 15.204.204,05	0,00	\$ 1.833.203,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Red de distribución La Canela.	\$ 26.933.386,82	\$ 2.059.900,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Ciudad Juan Bosch hasta Batey L.	\$ 39.494.208,74	0,00	0,00	\$ 11.617.555,47	0,00	0,00	0,00
Construcción del Colector de Aguas Residuales en la Zona Este, Tramo Los Laureles Aut. Duarte, Santiago	\$ 79.924.859,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción de Línea Agua Potable, Altos San Rafael, Villa Liberación, La Otra Banda, Santiago.	\$ 775.423,91	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 85.851,26	0,00
Construcción de Humedal para Piloto de Saneamiento en Escuelas Rurales	\$ 2.431.725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 1.277.033,07	



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

INFORME PRESUPUESTO PRIMER TRIMESTRE 2020 DIRECCION DE INGENIERIA Y PROYECTOS Informe Proyectos de Inversión, 1er y 2do Trimestre 2020

Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Tanque regulador acero vitrificado en Hato del Yaque, Acueducto Ciudad Juan Bosch-La Canela	\$ 74.801.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcción Estación de Bombeo Gurabo.	\$ 11.669.922,54	0,00	0,00	1417855,45	0,00	0,00	0,00
Proyecto Ciudad Juan Bosch - Construcción Línea de conducción desde Batey I hasta La Canela.	\$ 34.046.853,61	0,00	0,00	\$ 2.149.690,38	0,00	0,00	0,00
Proyecto ampliación del Sistema de Agua Potable y Aguas Residuales en la Provincia de Santiago, Acueducto Cienfuegos. (etapa I)	\$ 1.712.280.412,00	0,00	0,00	\$ 93.931.938,36	\$ 2.229.213,04	\$ 157.691.136,39	\$ 138.925.925,59
Montos mensuales	\$ 20.588.252,31	\$ 17.011.561,92	\$ 136.949.777,93	\$ 33.336.357,16	\$ 175.790.873,67	\$ 151.164.902,70	
Monto total del por trimestre				\$ 174.549.592,16	\$		\$ 360.292.133,52

Total Proyectos Ejecutados al 2do Trimestre 2020: 16.
Total Proyectos en Ejecución al 2do Trimestre 2020: 12.

Preparado por:


Ing. Massiel Mejía L.
Asist. Director Programas y Proyectos



Aprobado por:

Ing. Fidel Rivas
Director de Programas y Proyectos Especiales



Aprobado por:

Ing. Samuel Peguero
Director de Ingeniería y Proyectos

Anexos.
Tabla I.




Tabla II.

